



ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

PROYECTO: "Remodelación de la caseta en la cancha central de Amaluza con recursos de la ley 047 correspondientes al año 2024"

Contrato suscrito entre el Gobierno Parroquial de Amaluza, CONTRATANTE, y el Ing. Leonel Eduardo López Picón, CONTRATISTA, para realizar la obra "REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024"

Con fecha 04 de mayo de 2025, en la parroquia Amaluza, Cantón Sevilla de Oro, Provincia del Azuay, se reúnen, el Ing. Anderson Julio Tapia Poveda, ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, el Ing. Leonel Eduardo López Picón, CONTRATISTA, y el Ing. Klever Garay, FISCALIZADOR DEL CONTRATO, que ejercía como OBSERVADOR, con el objeto de suscribir la presente Acta entrega-recepción Provisional de la obra denominada "REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024" de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 22 de enero de 2025, mediante OFICIO N°006-VOCALGADPRA2025, la Sra. Sandra Méndez, vocal de la comisión de infraestructura física y asentamientos humanos del GAD Parroquial de Amaluza presenta el requerimiento para realizar el proceso de contratación "REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024"

Con fecha 22 de enero de 2025, mediante memorando Nro.003 -GAD PR-2025, el Sr. José Lucas Ponce Tixi en su calidad de presidente del GAD Parroquial de Amaluza dispone al Ing. Anderson Tapia, técnico de infraestructura del GAD Parroquia I de Amaluza realizar la documentación necesaria para este proceso de contratación.

Con fecha 24 de enero de 2025, mediante Memorando No. 001-GADPRA-2025-RC2025T, el Ing. Anderson Tapia solicita el cambio de CPC y reforma de PAC para dicho proceso.

Con fecha 30 de enero de 2025, mediante resolución PAC Nro. 002-GADPRA-2025, el presidente del GAD Parroquial, Sr. José Lucas Ponce Tixi resuelve la aprobación de reforma del PAC 2025 para el proceso.

Con fecha 30 de enero de 2025, mediante OFICIO N°003-PAC-SECR-GPRA-2025, la secretaria- tesorera del GAD Parroquial de Amaluza, Ing. Gabriela Piña informa que se ha reformado el PAC 2025 para el proceso de contratación "REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024"

Con fecha 03 de febrero de 2025, mediante Memorandum No. 002-GADPRA-RC2025, el Ing. Anderson Tapia, solicita la certificación PAC y la existencia de no existencia en catálogo electrónico para dicho proceso de contratación.

Página web: www.amaluzazuay.gob.ec

email institucional: gadparroquial@amaluzazuay.gob.ec

Gmail: gadparroquialamaluzaz@gmail.com

Tel.: 072288-029

Dirección: Vía interoceánica Km 75
Amaluza-Sevilla de Oro-Azuay

Cel.:0998061447



Con fecha 03 de febrero de 2025, mediante Memorándum No. 003-GADPRA-RC2025, el Ing. Anderson Tapia solicita la verificación de CPC no restringido para este proceso de contratación.

Con fecha 04 de febrero de 2025, mediante CERT-PAC-002-2025, la Ing. Gabriela Piña, secretaria-Tesorera del GAD Parroquial de Amaluza otorga la certificación PAC del proceso de contratación mencionado.

Con fecha 04 de febrero de 2025, mediante CERT-CATE-003-2025, la Ing. Gabriela Piña, otorga la certificación de no existencia de bienes y servicios en catálogo electrónico para este proceso de contratación.

SEGUNDA: CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION

La **"REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024"**, se realizó con total normalidad, hubo días donde el clima no ayudó, pero la obra se desarrolló con normalidad.

TERCERO: CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

No se produjeron incrementos, ni decrementos en las cantidades de obra.

CUARTA: LIQUIDACION ECONOMICA

De acuerdo a la cláusula QUINTA del contrato, respecto a la forma de pago se establece lo siguiente:

4.1. Datos económicos generales

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| PRESUPUESTO REFERENCIAL (USD) | \$11,999.97 (Sin incluir IVA) |
| CERTIFICACION FINANCIERA (USD) | \$11,999.97 |
| PRECIO DEL CONTRATO (USD) | \$11,999.97 (Sin incluir IVA) |
| ANTICIPO (USD) | \$5,999.985 |

4.2. Planillas de obra

Para la respectiva liquidación económica de la obra se ha presentado y aprobado lo siguiente:

Planilla única de obra (LIQUIDACION)

4.3. Reajuste de precios

El reajuste de precios no aplica en este proyecto, tal y como se indica en el contrato en la cláusula NOVENA "DEL REAJUSTE DE PRECIOS"

Página web: www.amaluzazuay.gob.ec

email institucional: gadparroquial@amaluzazuay.gob.ec

Gmail: gadparroquialamaluzazuay@gmail.com

Tel.: 072288-029

Dirección: Vía interoceánica Km 75
Amaluza-Sevilla de Oro-Azuay

Cel.:0998061447



4.4. Liquidación Contable

Los valores planillados y enviados son los siguientes:

| DESCRIPCION | PLANILLA UNICA |
|--------------------------------------|----------------|
| Monto Planillado | \$11,944.99 |
| Total planillado | \$11,944.99 |
| IVA 15% | \$1,791.75 |
| Monto con IVA | \$13,736.74 |
| DEDUCCIONES | |
| Descuento del Anticipo (Liquidación) | \$5,999.99 |
| Retención de la fuente 100% IVA | \$1,791.75 |
| Impuesto a la renta 1,75% | \$209,04 |
| Multas | \$16,00 |
| Total de descuentos | \$6,225.02 |
| LIQUIDO A PAGARSE | \$5,719.97 |

De esto se desprende que:

- El anticipo ha sido devengado en su totalidad
- El porcentaje de ejecución de la obra fue del 100% del monto total contratado, según documentos facilitados por FISCALIZACION

El monto total ejecutado de la obra es de \$11,944.99 (Once mil novecientos cuarenta y cuatro con 99/100 dólares de los Estados Unidos de América), sin incluir IVA.



4.5. Monto programado vs ejecutado

| GAD PARROQUIAL AMALUZA | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------------------|-----------------|--|------------|----------|-------------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| PLANILLA ÚNICA DE LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO Nro. MCO-GADPAM-2025-0001 | | | | | | | | | | | | | | |
| OBRA: | "REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024" | | | | | | | | | | | | | |
| Ubicación: | AMALUZA-SEVILLA DE ORO | Nro. De Contrato: | MCO-GADPAM-2025-0001 | | Fecha de entrega de anticipo: | | | 19-mar-25 | | | | | | |
| Administrador: | Ing. Anderson Julio Tapia. | Monto del Contrato: | 11.999,97 | USD | Fecha de inicio: | | | 20-mar-25 | | | | | | |
| Fiscalizador: | Ing. Klever Garay. | Fecha del contrato: | 14-mar-24 | | Prorroga de plazo: | | | 0 DIAS | | | | | | |
| Contratista: | Ing. Leonel Eduardo López Picón. | Monto del Anticipo: | 5.999,99 | USD | Fecha de terminación plazo contractual: | | | 19-abr-25 | | | | | | |
| Período: | Del 20 de Marzo al 19 de Abril | Plazo: | 30,00 | DIAS | Planilla de obra: | | | Planilla única de liquidación | | | | | | |
| Item | Descripcion del rubro | Unidad | CONTRATADAS | | | Cantidades | | | Valores | | | Avance | | |
| | | | Cantidad | P.Unitario | P.Total | Este Mes | Anterior | Total | Este Mes | Anterior | Total | Parcial | Acumulado | % Ejecutado |
| 1 | HºSº f'c=210 kg/cm² en concretera | m3 | 1,75 | 176,72 | 309,26 | 3,70 | 0,00 | 3,70 | 653,86 | 0,00 | 653,86 | 653,86 | 653,86 | 211,00% |
| 2 | Encofrado recto en general | m2 | 15,00 | 10,32 | 154,80 | 27,45 | 0,00 | 27,45 | 283,28 | 0,00 | 283,28 | 283,28 | 283,28 | 183,00% |
| 3 | Acero de refuerzo, fy=4200Kg/cm2 | Kg | 118,00 | 2,52 | 297,36 | 252,66 | 0,00 | 252,66 | 636,71 | 0,00 | 636,71 | 636,71 | 636,71 | 214,00% |
| 4 | Acero estructural para vigas (Tubo de 100x100x3mm) | Kg | 210,00 | 4,07 | 854,70 | 292,91 | 0,00 | 292,91 | 1192,14 | 0,00 | 1192,14 | 1192,14 | 1192,14 | 139,00% |
| 5 | Losa de Hormigón armado 210 kg/cm2 con placa colaborante | m2 | 18,00 | 51,73 | 931,14 | 20,83 | 0,00 | 20,83 | 1077,54 | 0,00 | 1077,54 | 1077,54 | 1077,54 | 116,00% |
| 6 | Mampostería de Bloque (40x20x10cm) | m2 | 53,00 | 26,54 | 1406,62 | 36,25 | 0,00 | 36,25 | 962,08 | 0,00 | 962,08 | 962,08 | 962,08 | 68,00% |
| 7 | Enlucido de paredes e=1,5cm | m2 | 120,00 | 8,10 | 972,00 | 75,41 | 0,00 | 75,41 | 610,84 | 0,00 | 610,84 | 610,84 | 610,84 | 63,00% |
| 8 | Revestimiento de piso con cerámica | m2 | 18,00 | 24,66 | 443,88 | 16,58 | 0,00 | 16,58 | 408,86 | 0,00 | 408,86 | 408,86 | 408,86 | 92,00% |
| 9 | Pintura para interiores y exteriores, incluye hidrolavado e impermeabilizante | m2 | 120,00 | 6,44 | 772,80 | 75,41 | 0,00 | 75,41 | 485,66 | 0,00 | 485,66 | 485,66 | 485,66 | 63,00% |
| 10 | Mesón para lavamanos (Incluye revestimiento de cerámica) | m | 6,00 | 245,81 | 1474,86 | 5,18 | 0,00 | 5,18 | 1273,30 | 0,00 | 1273,30 | 1273,30 | 1273,30 | 86,00% |
| 11 | Punto de agua fría PVC roscable 1/2" incluido accesorios | pto | 2,00 | 62,60 | 125,20 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 125,20 | 125,20 | 100,00% |
| 12 | Punto de iluminación simple 120 V (Manguera 1/2") Incluye foco | pto | 2,00 | 22,66 | 45,32 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 45,32 | 0,00 | 45,32 | 45,32 | 45,32 | 100,00% |
| 13 | Punto de tomacorriente 120V (Manguera negra 1/2") | pto | 4,00 | 24,68 | 98,72 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 98,72 | 0,00 | 98,72 | 98,72 | 98,72 | 100,00% |
| 14 | Verjas de ventanas con marco de aluminio de 0,50x0,50m | u | 2,00 | 40,00 | 80,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 100,00% |
| 15 | Verjas Ventanas de 1.00x1.00m, incluye marco de protección | u | 2,00 | 70,00 | 140,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 140,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| 16 | Suministro e inst. de caja de breakers 4p con conexión a tierra | u | 1,00 | 67,99 | 67,99 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 67,99 | 0,00 | 67,99 | 67,99 | 67,99 | 100,00% |
| 17 | Punto de agua potable, incluye llave de control | pto | 1,00 | 200,16 | 200,16 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 200,16 | 0,00 | 200,16 | 200,16 | 200,16 | 100,00% |
| 18 | Escalera metálica en caracol | u | 1,00 | 2000,00 | 2000,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 2000,00 | 0,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 100,00% |
| 19 | Pasamano de hierro con decoración en su diseño | m | 18,00 | 72,78 | 1310,04 | 17,70 | 0,00 | 17,70 | 1288,21 | 0,00 | 1288,21 | 1288,21 | 1288,21 | 98,00% |
| 20 | Suministro e instalación de protección de puerta (0,90mx2,00m) incluye marcos, tapamarcos y cerradura de palanca | u | 2,00 | 157,56 | 315,12 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 315,12 | 0,00 | 315,12 | 315,12 | 315,12 | 100,00% |
| | | | TOTAL | 11999,97 | | | | | 11944,99 | 0,00 | 11944,99 | 11944,99 | 11944,99 | 100,00% |



RESUMEN DE LA PLANILLA

| DESCRIPCION | | Total Anticipo | Descontado | Saldo |
|---|---------|----------------|------------|-----------|
| DESGLOSE DEL ANTICIPO | 50,00% | 5.999,99 | 5.972,50 | 27,49 |
| DESCRIPCION | | Este Mes | Anterior | Total |
| PLANILLA | | 11.944,99 | 0,00 | 11.944,99 |
| DESCUENTO DEL ANTICIPO | 50,00% | 5.999,99 | 0,00 | 5.999,99 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 1,75% | 209,04 | 0,00 | 209,04 |
| MULTAS (RETRASO DOS DIAS RUBRO N°18) | 0,001% | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| MULTAS (RETRASO PRESENTACIÓN PLANILLA DOS) | 0,0005% | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| VALOR A PAGAR | | 5.719,97 | 0,00 | 5.719,97 |
| SON : CINCO MIL SETECIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 97/100 DOLARES. | | | | |

QUINTA: LIQUIDACION DE PLAZOS

Se realizó la liquidación de plazos de acuerdo al siguiente detalle:

De acuerdo a lo establecido en el contrato en la CLAUSULA SEPTIMA, respecto al plazo, se tiene:

"7.1. *El plazo para la ejecución y terminación de la totalidad de los trabajos contratados es de treinta (30) días, contados a partir desde el día siguiente de la notificación por escrito por parte del administrador del contrato respecto a la disponibilidad del anticipo en la cuenta bancaria proporcionada por el contratista".*

| FECHAS Y PLAZOS | |
|---|-----------------------------|
| Fecha del contrato | 14 de marzo de 2025 |
| Plazo contractual | Treinta (30) días |
| Fecha de terminación del plazo contractual | 19 de abril de 2025 |
| Fecha de inicio del plazo | 20 de marzo de 2025 |
| Periodo | 20-marzo al 21 -abril -2024 |
| Tiempo transcurrido en días | 32 días |
| % tiempo de transcurrido | 100% |
| Fecha de pago del anticipo | 19 de marzo de 2025 |
| Fecha de notificación de disponibilidad de anticipo por parte de tesorería | 19 de marzo de 2025 |
| Fecha de notificación de disponibilidad de anticipo por parte del administrador del contrato | 19 de marzo de 2025 |
| Fecha de terminación de la obra | 21 de abril de 2025 |

De lo anterior se desprende que el contratista ha culminado los trabajos encomendados con dos días (2) de retraso del plazo concedido, por lo que, se cobra multas por retardo en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

SEXTA: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

| DESCRIPCION | INDICADOR |
|--|-----------|
| El contratista ha cumplido con el objetivo del contrato, ha ejecutado y entregado a entera satisfacción de la contratante la obra denominada "REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024" | SI |
| El contratista ha realizado la obra con sujeción a su oferta, a los planos, especificaciones técnicas generales, particulares y otros anexos | SI |
| El contratista ha realizado la obra con sujeción a las condiciones generales de los contratos de ejecución de obras, instrucciones de la entidad y demás documentos contractuales, tanto los que se protocolizan en el contrato, como los que forman parte del mismo, sin necesidad de protocolización y respetando la normativa legal aplicable | SI |

SEPTIMA: GARANTIAS

En el presente contrato no se rendirán garantías

OCTAVA: PERSONAL TÉCNICO DE LA OBRA

El personal técnico que participó durante el tiempo de ejecución de los trabajos de la presente obra, fueron:

| NOMBRES | CEDULA/RUC | CARGO | TEMPORALIDAD |
|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------|
| Ing. Leonel Eduardo López Picón | 010548073-5 | Ing. Civil-Contratista | 30 días |
| Ing. Pedro Jhosue Poveda López | 095292210-2 | Ing. Civil-Residente de obra | 30 días |
| Ing. Klever Augusto Garay Eras | 010238087-0 | Ing. Civil-Fiscalizador de obra | 30 días |
| Ing. Anderson Julio Tapia Poveda | 010548161-8 | Ing. Civil-Administrador de la obra | 30 días |

NOVENA: OBSERVACIONES

No existen observaciones



GAD PARROQUIAL

AMALUZA



ADM. 2023-2027

DECIMA: CONSTANCIA DE RECEPCION:

Con fecha 12 de mayo de 2025, la comisión encargada de la recepción provisional de obra, revisa los planos, las especificaciones técnicas, la planilla única de liquidación, y los demás documentos, y se establece lo siguiente:

- Documentos del expediente

Se ha ejecutado el 100% del monto contratado

- En obra

La inspección de la obra se la realizó el día Lunes 05 de mayo de 2025, a las 10H00 am, en donde:

No se observó ninguna situación fuera de lo normal

Todos los trabajos para la obra **"REMODELACION DE LA CASETA EN LA CANCHA CENTRAL DE AMALUZA CON RECURSIOS DE LA LEY 047 CORRESPONDIENTE AL AÑO 2024"**, han concluido con éxito.

Anotado esto, y sin más observaciones, los trabajos se consideran satisfactorios.

De acuerdo con lo descrito en la presente ACTA ENTREGA-RECEPCION, los miembros de la comisión proceden a dar por recibido de forma PROVISIONAL, los trabajos realizados por el Ing. Leonel Eduardo López Picón.

Se deja constancia que es de exclusiva responsabilidad del contratista, la buena calidad de los materiales utilizados y cualquier deficiencia o vicio oculto que pudiese presentarse con posterioridad a la fecha de recepción PROVISIONAL.

Para constancia de lo actuado, se firma en original y cuatro fotocopias del mismo tenor y efecto en el día de su celebración.

Ing. Anderson Tapia

ADMINISTRADOR

Ing. Leonel López

CONSTRATISTA

Página web: www.amaluzazuay.gob.ec

email institucional: gadparroquial@amaluzazuay.gob.ec

Gmail: gadparroquialamaluzazuay@gmail.com

Tel.: 072288-029

Dirección: Vía interoceánica Km 75
Amaluza-Sevilla de Oro-Azuay

Cel.:0998061447